

BAUTAGEBUCH

Muster Kälte-Klima GmbH Kälteweg 45 12345 Froststadt FON: 01234/5678910 FAX: 01223/5678911	KOM: <u>0815/4711</u> Datum: <u>20.02.2014</u> Kunde: Fleischerei Mustermann Anschrift: 12345 Musterhausen; Mustergasse 123 Projektleiter: Herr Schlaumeier Obermonteur: Herr Schinderhannes
---	--

Anlagenbezeichnung: **Verbundanlage NK Produktion 1**

Anlagenabschnitt/ **Zerlegeraum 3**

Montageort: **Deckenluftkühler 2**

Ausgeführte Arbeiten: 1 vertragliche Arbeiten 2 zusätzliche Arbeiten (außervertragliche)	Vermerke/ Erlediger:
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

Befestigungs-Konstruktion für Deckenluftkühler montiert.	
Deckenluftkühler mittels Scheren-Hublift in Position gebracht und an der Konstruktion befestigt.	
Saugleitung angepasst und unter Stickstoff verlötet. Expansionsventil montiert.	
Magnetventil in der Flüssigkeitsleitung unter Stickstoff eingelötet und Spule elektrisch angeschlossen.	
Expansionsventilfühler mit Spezialschelle am Verdampferaustritt befestigt und äußeren Druckausgleich angeschlossen.	
Verdampferventilatoren elektrisch angeschlossen.	
Tauwasserablauf vom Wandanschluss bis zum Luftkühler angepasst und angeschlossen. Geruchsverschluss und Revisionsverschraubung montiert.	
Funktion der Ablaufleitung geprüft.	
Saugleitung isoliert und mit Kennzeichnungsschildern versehen.	
Firmen-Aufkleber muss noch angebracht werden.	Schi/Kü

ARBEITSZEIT Gesamtstunden: 18,25

Name:	Norbert Kühl	Dieter Frost	Jens Klima (Azubi)			
Uhrzeit:	von 8,00 bis 16,50	von 12,00 bis 14,75	von 8,00 bis 16,50	von - bis	von - bis	von - bis
Stunden:	8,00	2,25	8,00			

Die o.g. Stunden und das Material sowie sonstige Angaben sind geprüft und anerkannt. 14.01.2011 B. Mustermann Datum Bauleiter / Bauherr / Vertreter	Ausgestellt: G. Schinderhannes Polier / Bauführer / Obermonteur / Monteur
--	--